



BONU20251333

2170 ANTWERPEN EUGEN MEEUSSTRAAT

2170 Merksem (BE)

Nummer: BONU20251333-4

Datum: 18 december 2025 10:35

Opgemaakt op 2025-12-18

few clouds, 7.3 degrees, wind speed: 3.58 m/s

few clouds, 10.86 degrees, wind speed: 4.63 m/s

Foto's vaststelling

Verslag opgemaakt door Luc Smets

Naar aanleiding van de uitgevoerde nutswerken en het herstel van de bestrating in de openbare ruimte, worden de noodzakelijke aanpassingen aan de NOK en de opmerkingen betreffende het herstel van de bestrating, zoals beschreven in het Technisch Handboek en conform de eisen van het Standaardbestek 250 (SB250) en de Code Nuts, opgesomd en gemeld. Er wordt verzocht om onmiddellijke actie te ondernemen om de geconstateerde afwijkingen en gebreken te verhelpen.

Vaststelling

Opmerking	Omschrijving
SYNERGIEWERKEN (admin)	
• 1.1 <u>Meegaande partijen</u>	Fluvius 15 december 2025 08:56
• 1.3 <u>Wijze van herstel</u>	<p>Deels voorlopig/deels definitief Voor de werken thv asfalt geldt voorlopig herstel. Er wordt aangevuld met zuivere aanvullingsgrond. Aanvullingsgrond wordt iedere 20 cm verdicht. Voorlopig herstel met BSS 22*11. Er dient een herbestratingsbon geleverd te worden over de volledige lengte en breedte van de sleuf, voor onder-, toplaag en fundering.</p> <p>Bij de definitieve herstelling zal ook het opnieuw aanbrengen van eventuele belijning (inclusief zebrapaden) op de asfaltverharding door de asfaltaannemer worden uitgevoerd en afgerekend met de asfaltherstelling. Definitief herstel van standaard bestrating. Er wordt aangevuld met zuivere aanvullingsgrond. Aanvullingsgrond wordt iedere 20 cm verdicht. Bestrating herstellen met volgende opbouw: herbruik bestrating, 3cm zandbed (nooit bestrating rechtstreeks op de fundering plaatsen) en vernieuwen oorspronkelijke fundering. Inclusief de invloedszone. Beschadigde bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe van eenzelfde type en kwaliteit.</p> 15 december 2025 09:08
WIE WERKT ER? (admin)	
• 1.2 <u>Aannemer</u>	GS SOLUTIONS 15 december 2025 08:58
PLAATSBEPALING LOCATIE	
• 2.2 <u>Postcode</u>	2170 Merksem 15 december 2025 11:37

• 4.3 Straatnaam en huisnummer (van-tot, bv 23-28)


NOT OK 4.5 Locatie check - GIPOD-intekening - Signalisatievergunning

Eugeen Meeststraat
18 december 2025 10:37

NOK, locatie stockageruimte komt niet overeen met de signalisatievergunning
18 december 2025 10:54

Geen harde afrastering geplaatst.
18 december 2025 10:57

Stockageruimte gemaakt aan de verkeerde zijde van de straat in vergelijking met de vergunde aanvraag.
18 december 2025 11:00



VEILIGHEID WERF

NOT OK 2.1
Werfbakening

Werken niet gestart.
15 december 2025 11:39

NOK, harde afbakeningshekken niet aanwezig (verplicht vanaf sleufdiepte > 20cm)
18 december 2025 11:01

NOT OK 4.4

Parkeerverbod (werf gestart)

Geen parkeerverbod aanwezig.

18 december 2025 10:43

Werken nog niet gestart.

18 december 2025 10:44

INFOBORDEN


NOT OK 4.1 Infobord opdrachtgever (art 26.2 code), aannemer en signalisatieverantwoordelijke

NOK, geen telefoonnummer van de opdrachtgever

NOK, geen bord aanwezig van de aannemer

NOK, naam signalisatieverantwoordelijke niet vermeld op bord

18 december 2025 10:42





INGEBREKESTELLING

NOT OK 4.2

INGEBREKESTELLING

Deze mail geldt als formele ingebrekestelling zoals bepaald in artikel 20 van de Code Nuts. Tenzij anders aangehaald in bovenstaande opmerkingen moeten alle aangehaalde inbreuken (NOK- items) uiterlijk binnen de 24 uur worden rechtgezet.

18 december 2025 10:45

De signalisatie tijdens de werken plaatsen zoals aangevraagd en vergund.

18 december 2025 10:46

OPLEVERING

De 1e werkdag na het beëindigen van de voorlopige of definitieve herstelling door het (nuts)bedrijf (afhankelijk van de vergunning) van de grondwerken van categorie 1 en 2, neemt de opdrachtgever contact op met aangestelde van stad Antwerpen met de vraag voor voorlopige oplevering. De voorlopige of definitieve herstelling is beëindigd op het moment dat de grondwerken in staat van oplevering zijn (geen zichtbare gebreken meer na de laatste overkoppelingen)

Te hanteren regelgeving*

- Technisch Handboek Stad Antwerpen
- Standaardbestek 250 (SB250)
- Code Nuts Stad Antwerpen
- GIPOD decreet

*niet limitatief

Samenvatting opmerkingen

SYNERGIEWERKEN (admin)
• 1.1 <u>Meegaande partijen</u>
• 1.3 <u>Wijze van herstel</u>
WIE WERKT ER? (admin)
• 1.2 <u>Aannemer</u>
PLAATSBEPALING LOCATIE
• 2.2 <u>Postcode</u>
• 4.3 <u>Straatnaam en huisnummer (van-tot, bv 23-28)</u>
NOT OK 4.5 <u>Locatie check - GIPOD-intekening - Signalisatievergunning</u>
VEILIGHEID WERF
NOT OK 2.1 <u>Werfafbakening</u>
NOT OK 4.4 <u>Parkeerverbod (werf gestart)</u>
INFOBORDEN
NOT OK 4.1 <u>Infobord opdrachtgever (art 26.2 code), aannemer en signalisatieverantwoordelijke</u>
INGEBREKESTELLING
NOT OK 4.2 <u>INGEBREKESTELLING</u>