



BONU20251333

2170 ANTWERPEN EUGEEEN MEEUSSTRAAT

2170 Merksem (BE)

Nummer: BONU20251333-2

Datum: 15 december 2025 11:35

Opgemaakt op 2025-12-15

few clouds, 7.3 degrees, wind speed: 3.58 m/s

Foto's vaststelling



Verslag opgemaakt door Luc Smets

Naar aanleiding van de uitgevoerde nutswerken en het herstel van de bestrating in de openbare ruimte, worden de noodzakelijke aanpassingen aan de NOK en de opmerkingen betreffende het herstel van de bestrating, zoals beschreven in het Technisch Handboek en conform de eisen van het Standaardbestek 250 (SB250) en de Code Nuts, opgesomd en gemeld. Er wordt verzocht om onmiddellijke actie te ondernemen om de geconstateerde afwijkingen en gebreken te verhelpen.

Vaststelling

| Opmerking | Omschrijving |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| SYNERGIEWERKEN (admin) | |
| • 1.1 Meegaande partijen | Fluvius 15 december 2025 08:56 |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1.3 <u>Wijze van herstel</u> | <p>Deels voorlopig/deels definitief</p> <p>Voor de werken thv asfalt geldt voorlopig herstel. Er wordt aangevuld met zuivere aanvullingsgrond. Aanvullingsgrond wordt iedere 20 cm verdicht. Voorlopig herstel met BSS 22*11. Er dient een herbestratingsbon geleverd te worden over de volledige lengte en breedte van de sleuf, voor onder-, top laag en fundering.</p> <p>Bij de definitieve herstelling zal ook het opnieuw aanbrengen van eventuele belijning (inclusief zebrapaden) op de asfaltverharding door de asfaltaannemer worden uitgevoerd en afgerekend met de asfaltherstelling.</p> <p>Definitief herstel van standaard bestrating. Er wordt aangevuld met zuivere aanvullingsgrond. Aanvullingsgrond wordt iedere 20 cm verdicht. Bestrating herstellen met volgende opbouw: herbruik bestrating, 3cm zandbed (nooit bestrating rechtstreeks op de fundering plaatsen) en vernieuwen oorspronkelijke fundering. Inclusief de invloedszone. Beschadigde bestratingmaterialen worden vervangen door nieuwe van eenzelfde type en kwaliteit.</p> <p><i>15 december 2025 09:08</i></p> |
| WIE WERKT ER? (admin) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 <u>Aannemer</u> | <p>GS SOLUTIONS</p> <p><i>15 december 2025 08:58</i></p> |
| PLAATSBEPALING LOCATIE | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2.2 <u>Postcode</u> | <p>2170 Merksem</p> <p><i>15 december 2025 11:37</i></p> |
| VEILIGHEID WERF | |
| <p>OK 2.1 <u>Werfafbakening</u></p> | <p>Werken niet gestart.</p> <p><i>15 december 2025 11:39</i></p> |

OPLEVERING

De 1e werkdag na het beëindigen van de voorlopige of definitieve herstelling door het (nuts)bedrijf (afhankelijk van de vergunning) van de grondwerken van categorie 1 en 2, neemt de opdrachtgever contact op met aangestelde van stad Antwerpen met de vraag voor voorlopige oplevering. De voorlopige of definitieve herstelling is beëindigd op het moment dat de grondwerken in staat van oplevering zijn (geen zichtbare gebreken meer na de laatste overkoppelingen)

Te hanteren regelgeving*

- Technisch Handboek Stad Antwerpen
- Standaardbestek 250 (SB250)
- Code Nuts Stad Antwerpen
- GIPOD decreet

*niet limitatief

Samenvatting opmerkingen

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| SYNERGIEWERKEN (admin) | |
| • | 1.1 <u>Meegaande partijen</u> |
| • | 1.3 <u>Wijze van herstel</u> |
| WIE WERKT ER? (admin) | |
| • | 1.2 <u>Aannemer</u> |
| PLAATSBEPALING LOCATIE | |
| • | 2.2 <u>Postcode</u> |
| VEILIGHEID WERF | |
| OK | 2.1 <u>Werfafbakening</u> |